

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
ООО "Ставропольская электросеть"
за 2016 год

Утверждено
Директор ООО "Ставропольская электросеть"
А.В. Губин
«...» _____ 2016 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования [отчетный год]		Освоено (закрыто акты выполненных работ) млн.рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений
			план**	факт***				в том числе за счет			
								в том числе за счет			
								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупок		
	ВСЕГО,	18,477	12,542				-5,935				
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		7,593	0,000			-7,593				
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		7,593	0,000			-7,593				
1	Ремонструкция воздушных линий ВЛ-0,4 кВ с Ягодное		7,593	0,000			-7,593				Расходы на инвестиции из прибыли при тарифном регулировании не установлены в силу объективных причин в регионе
1.2.	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики										
1.3.	Создание систем телемеханики и связи										
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
2.	Новое строительство		10,884	12,542			1,658				
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		9,891	12,542			2,651				
1	Строительство воздушных линий ВЛ-10 кВ пос. Подстепки и с. Ягодное		0,831	0,000			-0,831				В течение 2016 года прогнозирул рост количества заявок потребителей, в связи с чем резко увеличился затраты на строительство ВЛ-0,4 кВ.
2	Строительство воздушных линий ВЛ-0,4 кВ пос. Подстепки и с. Ягодное		8,022	12,542			4,520				
3	Строительство ТП 10/0,4 кВ пос. Подстепки и с. Ягодное		1,038	0,000			-1,038				
2.2.	Прочее новое строительство		0,993	0,000			-0,993				
1	Приобретение оборудования		0,993	0,000			-0,993				Увеличение затрат на инвестиции по технически новому специально невозможным исполнению данного пункта.
<i>Справка:</i>											
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы											

* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Главный бухгалтер

С. Иглина

Приложение № 2
К приказу Министерства энергетики и
Жилищно-коммунального хозяйства
Самарской области
от 01.10.2015 № 246

План ввода основных средств "Ставропольская электросеть"

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей					Выход мощностей					Проектируемая стоимость вводных объектов средств (без НДС)	План года 2015 г.					Ввод основных средств остальных организаций					План года 2015 г.					Итого
		2015 год	2016 год	2017 год	Итого	Итого	2015 год	2016 год	2017 год	Итого	I кв.		II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	План года 2016	План года 2017	Итого	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого	План года 2016	План года 2017		
																											кВт / Тонн / ч / кв / МВА	
1	Ремонтные подстанции амниИ ВЛ-0,4 кВ с-блужаюс	0,48 кв	0,85 кв	0,8 кв	9,56 кв	0	0	0	0	2,342	0	0,48 кв	0,98 кв	1,02 кв	0,48 кв	0,85 кв	0,8 кв	9,56 кв	0	0,139	0,283	0,295	0,717	1,237	1,156	3,11		
2	Строительство воздушных линий ВЛ-10 кВ пос.Товстозы	1,85 кв	0,64 кв	0	2,49 кв	0	0	0	0	2,216	0	0,7 кв	1 кв	0,13 кв	1,85 кв	0,64 кв	0	2,49 кв	0	0,735	1,05	0,158	1,943	0,672	0	2,615		
3	Строительство воздушных линий ВЛ-0,4 кВ пос.Товстозы	4,8 кв	6,18 кв	4,75 кв	15,73 кв	0	0	0	0	13,997	0	1,6 кв	1,6 кв	1,6 кв	4,8 кв	6,18 кв	4,75 кв	15,73 кв	0	1,68	1,68	1,68	5,04	6,489	4,988	16,517		
4	Строительство ТП 10/0,4 кВ пос.Товстозы	0,8 МВА	0,8 МВА	0,8 МВА	2,4 МВА	0	0	0	0	2,123	0	0,4 МВА	0,4 МВА	0	0,8 МВА	0,8 МВА	0,8 МВА	2,4 МВА	0	0,417	0,418	0	0,835	0,834	0,835	2,504		
5	Проектирование оборудования	0	0	0	0	0	0	0	0	0,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0,315	0,34075	0,94575		

Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2010 г. № ____

Отчет о вводах/выводах объектов
ООО "Ставропольская электросеть"
за 2016 год

Утверждено
Директор ООО "Ставропольская электросеть"

А.В. Губин
«__» _____ 20__ года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план* МВт, Гкал/час, км,	факт МВт, Гкал/час, км,	план* МВт, Гкал/час, км,	факт МВт, Гкал/час, км,
1	Строительство воздушных линий ВЛ-10 кВ пос. Подстепки и с. Дюгонное	0,64 км	-		
2	Строительство воздушных линий ВЛ-0,4 кВ пос. Подстепки и с. Дюгонное	6,18 км	16 км		
3	Строительство ТП 10/0,4 кВ пос. Подстепки и с. Дюгонное	0,8 МВА	-		

* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

Главный бухгалтер

С. Иглина